

Gerencia de Asuntos Comunitarios Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por afectación.
Programa	Respuesta Comunitaria
Nombre de Proyecto	Construcción de rampa de hormigón.
Fecha	2- Febrero-2018
Comunidad	Molejón.
Ubicación	Predios de Sra. Dalys Duffy.
Lugar	Acceso a propiedad
Coordenadas	Sector de Moreno.
Por MPSA	1
Por Contratista Cobre Panamá	3
Externos	
Nombre de Part. MPSA	Eulice del Rosario.
Nombre de Contratista Cobre Panamá	INMESA.
Nombre de Part. Externos	
Nombre de Organización Socios	
Nombre de Organización Externos	
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Supervisión de trabajos.
Acciones	Inspección de campo
Resultados	Se realizó visita al frente de trabajo como seguimiento a la afectación, encontrando lo siguiente. 1. Las dimensiones de la losa es de 3.00m x 8.40m x 0.10m, 40 cm más de lo que dice el detalle. El capataz acepta que no hay indemnización por trabajos de más. 2. La mezcla del hormigón que hasta el momento de la inspección llevaban (6m), no tenía la cantidad de agregados mínima para una losa. En los detalles no especifica resistencia pero para este caso se debe emplear una mínima de 210 kg/cm², la que se utilizó según proporción del capataz (1:6:4) no llega a los 175 kg/cm². 3. En los últimos 2 ml si se utilizó la proporción para alcanzar resistencia de los 3000 psi.
Seguimiento	Se estará al pendiente del comportamiento de la losa para asegurar que cumpla con la calidad del trabajo.

Documentación fotográfica.





Cobre Panamá

Minera Panamá, S.A. | RUC 46505-96-303869 DV90

Torre De Las Américas, Piso 21, Punta Pacífica | Apdo. 0830-00576 | Panamá. República de Panamá.

Oficina Corporativa: (+507) 294-5700 | Oficina de Asuntos Comunitarios: (+507) 380-5507 | www.cobrepanama.com

Únete a la conversación, búscanos como Cobre Panamá en las redes sociales 